

PHỤ LỤC: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 PHƯỜNG ĐÔNG HÀ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 16/6/2026 của phường Đông Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý	NQ phê duyet CTĐT/Quyết định đầu tư dự án	Thời gian KC- HT	TMDT			KH vốn năm 2026 NS phường	UBND Phường đã phân bổ	Báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc, đề xuất xử lý
					Tổng cộng:	NS TW, tính hỗ trợ (Gồm NS TP cũ đã chuyển tính)	NS phường			
	TỔNG				271.947	119.825	152.122	114.773	26.525	Tổng kế hoạch vốn sau tiết giảm 5% theo quy định: 109.032 triệu đồng. Tiết giảm 5%: 5.741 triệu đồng.
I	VỐN XDCB TẬP TRUNG							3.073	1.900	
<i>1</i>	<i>Dự án chuyển tiếp thực hiện</i>							<i>280</i>		
	CSHT khu dân cư Đông Trường Sơn	UBND phường Đông Hà/ Ban QLDA ĐTXD phường	3589; 31/12/2021	22-26	4.199	4.199		280		<i>Dự án chuyển tiếp từ thành phố lên tỉnh, thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh, chưa được xem xét kéo dài thời gian thực hiện và bố trí vốn tỉnh. UBND phường đang tổ chức rà soát để xem xét đề xuất điều chỉnh thẩm quyền quyết định đầu tư để thực hiện.</i>
<i>2</i>	<i>Dự án khởi công mới</i>							<i>2.793</i>	<i>1.900</i>	
*	<i>Giáo dục, đào tạo và dạy nghề</i>							<i>2.000</i>		
2.1	Xây mới nhà vệ sinh, sửa chữa dãy nhà học bộ môn 3 tầng Cơ sở B Trường THCS Hiếu Giang	Ban QLDA ĐTXD phường	1391; 19/12/2025	26-27	2.000			400	380	Hoàn thành thủ tục đầu tư, đã giao vốn, chủ đầu tư đang triển khai dự án theo kế hoạch.
2.2	Xây mới dãy phòng học 03 tầng và sửa chữa một số hạng mục Trường Tiểu học Đông Thanh		1392; 19/12/2025	26-28	8.800			400	380	
2.3	Xây mới nhà vệ sinh Cơ sở 2, sửa chữa một số hạng mục tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 Trường Tiểu học và THCS Hai Bà Trung		1393; 19/12/2025	26-27	4.400			400	380	
2.4	Xây mới tường rào, cổng chính và nhà vệ sinh tại Cơ sở 2 Trường TH & THCS Chu Văn An		1394; 19/12/2025	26-27	1.500			400	380	
2.5	Xây mới 06 phòng chức năng, hoàn thiện công hàng rào và hệ thống PCCC Trường Mầm non Đông Thanh		1395; 19/12/2025	26-28	10.200			400	380	
*	<i>Giao thông, HTKT</i>							<i>793</i>		
2.6	Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung	TT. DVCI phường			15.600			793		<i>Hiện đang thực hiện nội dung Điều chỉnh quy hoạch khu vực.</i>
II	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT							111.700	24.625	
<i>1</i>	<i>Dự án chuyển tiếp</i>							<i>52.500</i>		



TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý	NQ phê duyet CTĐT/Quyết định đầu tư dự án	Thời gian KC- HT	TMĐT			KH vốn năm 2026 NS phường	UBND Phường đã phân bổ	Báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc, đề xuất xử lý
					Tổng cộng:	NS TW, tính hỗ trợ (Gồm NS TP cũ đã chuyển tính)	NS phường			
1.1	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bào (giai đoạn 3)	Ban QLDA ĐTXD phường	2476; 30/10/2020 2782; 31/12/2023	21-26	33.027	33.027		14.000	<i>Dự án chuyển tiếp từ thành phố lên tỉnh, thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh, chưa được xem xét kéo dài thời gian thực hiện và bố trí vốn tỉnh. UBND phường đang tổ chức rà soát để nghiên cứu phương án xử lý đối với các dự án.</i>	
1.2	Hoàn thiện CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khóa Bào	Ban QLDA ĐTXD phường	181; 24/01/2022	22-26	18.500	18.500		10.000		
1.3	CSHT khu dân cư đường Bà Triệu	Ban QLDA ĐTXD phường	890; 24/4/2024	19-26	17.299	17.299		8.500		
1.4	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 2)	TT PTQĐ phường	3190; 12/11/2024	24-26	46.800	46.800		20.000	<i>Dự án chuyển tiếp từ thành phố lên tỉnh, thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh, chưa được bố trí vốn tỉnh năm 2026. UBND phường đang nghiên cứu phương án để xuất xử lý.</i>	
2	<i>Dự án khởi công mới</i>							43.724	20.425	
*	<i>Giáo dục, đào tạo và dạy nghề</i>							7.000	6.650	
2.1	Xây mới nhà vệ sinh, sửa chữa dãy nhà học bộ môn 3 tầng cơ sở B Trường THCS Hiếu Giang	Ban QLDA ĐTXD phường	1391; 19/12/2025	26-27	2.000			600	570	Hoàn thành thủ tục đầu tư, đã giao vốn, chủ đầu tư đang triển khai dự án theo kế hoạch.
2.2	Xây mới dãy phòng học 03 tầng và sửa chữa một số hạng mục Trường Tiểu học Đông Thanh	Ban QLDA ĐTXD phường	1392; 19/12/2025	26-28	8.800			2.100	1.995	
2.3	Xây mới nhà vệ sinh Cơ sở 2, sửa chữa một số hạng mục tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 Trường Tiểu học và THCS Hai Bà Trưng	Ban QLDA ĐTXD phường	1393; 19/12/2025	26-27	4.400			1.600	1.520	
2.4	Xây mới tường rào, cổng chính và nhà vệ sinh tại Cơ sở 2 Trường TH & THCS Chu Văn An	Ban QLDA ĐTXD phường	1394; 19/12/2025	26-27	1.500			600	570	
2.5	Xây mới 06 phòng chức năng, hoàn thiện công hàng rào và hệ thống PCCC Trường Mầm non Đông Thanh	Ban QLDA ĐTXD phường	1395; 19/12/2025	26-28	10.200			2.100	1.995	
*	<i>Khoa học, công nghệ</i>							4.017		
2.6	Đề án chuyển đổi số gắn với đô thị thông minh	UBND phường Đông Hà			20.000			4.017		<i>Đề án được phê duyệt tháng 6/2026. UBND phường đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư, để có cơ sở phê duyệt, triển khai thực hiện và bố trí vốn theo kế hoạch.</i>
*	<i>Giao thông, HTKT</i>							18.707	11.875	

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý	NQ phê duyet CTĐT/Quyết định đầu tư dự án	Thời gian KC- HT	TMDT			KH vốn năm 2026 NS phường	UBND Phường đã phân bổ	Báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc, đề xuất xử lý
					Tổng cộng:	NS TW, tính hỗ trợ (Gồm NS TP cũ đã chuyển tính)	NS phường			
2.7	Hoàn thiện tuyến đường Bà Triệu, Hoàng Diệu	Ban QLDA ĐTXD phường	1396; 19/12/2025	26-28	25.000		25.000	8.000	7.600	Hoàn thành thủ tục đầu tư, đã giao vốn, chủ đầu tư đang triển khai dự án theo kế hoạch.
2.8	Nâng cấp, sửa chữa mặt đường Đinh Công Tráng	TT. DVCI phường	1397; 19/12/2025	26-27	2.800		2.800	1.000	950	
2.9	Via hè đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Nhật Duật đến Trường THCS Nguyễn Trãi)	Ban QLDA ĐTXD phường	1398; 19/12/2025	26-28	6.000		6.000	2.000	1.900	
2.10	Xây dựng tuyến kè gia cố và chống sạt lở khu vực sông Hiếu (giáp đường Trần Hoàn)	Ban QLDA ĐTXD phường	1399; 19/12/2025	26-27	522		522	500	475	
2.11	Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung	TT. DVCI phường			15.600		15.600	6.207		<i>Hiện đang thực hiện nội dung Điều chỉnh quy hoạch khu vực.</i>
2.12	Xây dựng điện áp mái Trụ sở Trung tâm hành chính phường Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD phường	1401; 19/12/2025	26-28	2.300		2.300	1.000	950	Hoàn thành thủ tục đầu tư, đã giao vốn, chủ đầu tư đang triển khai dự án theo kế hoạch.
*	<i>HTKT khai thác quỹ đất</i>							14.000	1.900	
2.12	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các thửa đất xen kẽ trên địa bàn phường	TT. PTQĐ phường	1402; 19/12/2025	26-28	3.000		3.000	1.000		<i>Đang thực hiện thủ tục đầu tư (do thực hiện quy trình phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án nên thời gian chuẩn bị đầu tư dài hơn các dự án khác). UBND phường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.</i>
2.13	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để kết nối giao thông với đường Trần Hưng Đạo	TT. PTQĐ phường	1403; 19/12/2025	26-28	5.000		5.000	2.000	1.900	Hoàn thành thủ tục đầu tư, đã giao vốn, chủ đầu tư đang triển khai dự án theo kế hoạch.
2.14	Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối đường Thanh Niên	TT. PTQĐ phường	1404; 19/12/2025	26-28	45.000		45.000	11.000		<i>Đang thực hiện thủ tục đầu tư (do thực hiện quy trình phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án nên thời gian chuẩn bị đầu tư dài hơn các dự án khác). UBND phường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.</i>
3	Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch							2.000	100	
	Điều chỉnh quy hoạch khu vực dự kiến xây dựng Lò giết mổ gia súc tập trung.	TT. DVCI phường						100	100	
	Vốn thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch									
4	Vốn chuẩn bị đầu tư							8.000	4.100	
	<i>Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư</i>									



TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý	NQ phê duyet CTĐT/Quyết định đầu tư dự án	Thời gian KC- HT	TMDT			KH vốn năm 2026 NS phường	UBND Phường đã phân bộ	Báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc, đề xuất xử lý
					Tổng cộng:	NS TW, tỉnh hỗ trợ (Gồm NS TP cũ đã chuyển tỉnh)	NS phường			
	Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.								100	
	Đầu tư hạ tầng ứng dụng công nghệ IP thông minh phục vụ truyền thanh 2 cấp.								50	
5	Vốn quyết toán dự án hoàn thành							5.476		Trong kì báo cáo, chưa có công trình, dự án hoàn thành cần bố trí vốn quyết toán dự án hoàn thành theo thẩm quyền.

Ghi chú: Tại cột báo cáo tiến độ, nội dung "in đậm" là các dự án hiện đến nay chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết kế hoạch vốn;

